



Palmira, 09 / Junio / 2022

Señor
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ
Presidente
Concejo Municipal
Calle 30 Carrera 29 Esquina CAMP, Segundo Piso
Palmira, Valle

ASUNTO: Respuesta a cuestionario para citación de control político – Compromisos adquiridos Presupuesto para el Desarrollo Local.

Cordial Saludo.

En atención al cuestionario remitido, relacionado con el Presupuesto para el Desarrollo Local, la Secretaría de Planeación se permite responder en los siguientes términos:

- a) Avance de los compromisos adquiridos en Presupuesto para el Desarrollo Local, etapa en que se encuentra cada compromiso.

El ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo Local 'Construyendo con vos' es una iniciativa que permite a cada habitante del municipio identificar y priorizar las necesidades de su comuna y decidir, a través de un proceso de votación, en qué utilizar un porcentaje del presupuesto de inversión del municipio. Para el desarrollo del ejercicio en la vigencia 2021, se priorizaron nueve comunas (cinco rurales -9, 11, 14, 15, 16- y tres urbanas -1, 5, 7-), en las cuales se llevó a cabo el proceso de participación en dos etapas: la primera correspondiente al desarrollo de talleres de priorización de necesidades y la segunda, al proceso de votación; la convocatoria para ambas fases se realizó a través de medios virtuales y perifoneo.

Metodológicamente, los talleres buscaban identificar los tres sectores prioritarios en el territorio (Salud, vivienda, seguridad, entre otros), a partir del cruce de información cuantitativa y cualitativa, realizado por las Secretarías de Planeación y Participación Comunitaria, y los que la comunidad reconoce como tal. De la revisión de estas necesidades se elige una por cada sector; posteriormente debe georreferenciarse y describirse o caracterizarse.

Las tres iniciativas priorizadas en cada comuna por parte de la ciudadanía, como resultado de la primera etapa de participación, fueron sometidas después a un proceso abierto de votación dispuesto para los habitantes de cada comuna, en dos modalidades: (a) virtual, en el micrositio web de la Secretaría de Planeación Municipal, y (b) presencial, en puestos de votación informados oportunamente.

El proyecto ganador de cada comuna participante en la vigencia 2021 fue inscrito en el Banco de Proyectos del municipio y su ejecución física y presupuestal se ha realizado bajo una estrategia de seguimiento trimestral, logrando con corte a 31 de marzo los siguientes avances:



Secuencia de tablas No. 01 Descripción de proyectos ganadores y avance en ejecución

Proyecto	Capital semilla para proyectos productivos agropecuarios – Secretaría Agropecuaria y Dlo. Rural		
Comuna	15	Fecha de inicio obra	08/2022
Valor	\$ 436.014.498	Fecha de entrega final	12/2022
Duración	1 año (teniendo en cuenta que el proceso se está adelantando desde diciembre de 2021)		
Descripción	Fortalecimiento de 160 unidades productivas agropecuarias de los pequeños y medianos productores rurales, mediante la entrega de insumos y capital semilla.		
Avance	<p>Se llevó acabo reunión de acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento - SEDEC el 5 de mayo del 2022, en la cual se logró evidenciar el avance de la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR en materia de la formulación de los proyectos de los productores de la comuna 15 en el formato Valle INN, se hizo entrega a la SEDEC de un listado preliminar de los requerimientos de activos productivos de la comunidad para fortalecer sus unidades productivas, se realizó el enlace entre el equipo jurídico de la SEDEC y la SADR para adelantar dichos documentos pre contractuales y se llegaron a consensos con respecto a la construcción de los términos de referencia que aplicarían para este convenio teniendo en cuenta el contexto de la comuna rural.</p> <p>Debido a que actualmente la Ley de Garantías impide que se desarrollen procesos de contratación, la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR está adelantando la documentación precontractual para desarrollar convenio con la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco del programa Valle INN.</p>		

Proyecto	Adecuación y mantenimiento a puestos de salud – Secretaría de Salud		
Comuna	16	Fecha de inicio obra	07/2022
Valor	\$ 330.014.498	Fecha de entrega final	10/2022
Duración	3 meses		
Descripción	Mejoramiento de las instalaciones físicas y dotación de equipos biomédicos básicos y mobiliario de los puestos de salud de Potrerillo, Tenjo y La Quisquina.		
Avance	Radicado en la Dirección de Contratación.		

Proyecto	Mejoramiento de alcantarillado – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda		
Comuna	11		
Valor	\$ 312.377.099		
Duración	6 meses		
Descripción	Mejoramiento de la recolección y disposición de aguas residuales en el corregimiento Bolo La Italia, a través de la construcción de red de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Institución Educativa José Manuel Salcedo sede Luis Eduardo Nieto Caballero hasta el sector Los Domínguez.		
Avance	Aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la construcción del alcantarillado.		

Observaciones	La construcción de la obra se inicia una vez se cuenten con los estudios y diseños los cuales deben entregarse el 15 de julio, que aportan las especificaciones técnicas de construcción; debido a que la ejecución de la obra está sujeta al resultado final de los estudios y diseños, razón por la cual, hay una alta probabilidad de que la fecha de terminación de la misma sea en el año 2023.
----------------------	--

Proyecto	Cunetas para vías – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda		
Comuna	14	Fecha de inicio obra	05/2022
Valor	\$ 416.433.290	Fecha de entrega final	08/2022
Duración	3 meses		
Descripción	Mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de cunetas en los siguientes tramos: • Chontaduro: Aguazul a cancha del Chontaduro (1.300 m) • Buitrera - Parque del Amor al Puente HH (600 m) • La Zapata: Desde donde inicia la segunda placa huella hasta el puente de la Honda (179 m) • Aguaclara: Entrada a Aguaclara – Brisas de Aguaclara (1.000 m) • Vereda El Libano: Las dos curvas de la vereda El Arenillo-El Chalet (380 m)		
Avance	En ejecución.		

Proyecto	Adecuación y mantenimiento de parques para práctica deportiva - IMDER		
Comuna	7	Fecha de inicio obra	08/2022
Valor	\$ 371.970.481	Fecha de entrega final	11/2022
Duración	4 meses		
Descripción	Mejorar la infraestructura del escenario deportivo del barrio Recreo, a través de la construcción de la cubierta de la cancha múltiple.		
Avance	A la espera de presupuesto definitivo de obra, producto del recibo de los diseños técnicos en su versión final.		

Proyecto	Adecuación y mantenimiento de hogares infantiles – Secretaría de Integración Social		
Comuna	9	Fecha de inicio obra	Dotación: 06/2022 Adecuación: 06/2022
Valor	\$ 364.379.740	Fecha de entrega final	Dotación: 09/2022 Adecuación: 10/2022
Duración	7 meses		
Descripción	Adecuación de las instalaciones locativas donde funcionan los hogares comunitarios de los corregimientos de Matapalo, Obando, La Herradura y Palmaseca.		

Avance	Dotación Se encuentra en trámite la inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones y la expedición del CDP, para remitir los documentos a contratación para revisión.
	Adecuación Elaboración de los documentos precontractuales por parte del equipo gestor para proceder a su radicación en contratación.

Proyecto	Mejoramiento de infraestructura educativa – Secretaría de Educación		
Comuna	1	Fecha de inicio obra	07/2022
Valor	\$ 418.377.099	Fecha de entrega final	12/2022
Duración	5 meses		
Descripción	Adecuación de las sedes educativas Antonio Lizarazo, Rosa Zárate de Peña, Harold Eder, José Manuel Groot, Vicente Escobar López y Eduardo Santos.		
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6 de junio del 2022) Informe de evaluación y publicación de ofertas (10 -17 de junio 2022) Adjudicación (23 de junio 2022) 		

Proyecto	Mejoramiento de infraestructura educativa – Secretaría de Educación		
Comuna	5	Fecha de inicio obra	07/2022
Valor	\$ 310.433.290	Fecha de entrega final	12/2022
Duración	5 meses		
Descripción	Ampliación de dos aulas educativas en la sede Alfonso López Pumarejo.		
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6 de junio del 2022) Informe de evaluación y publicación de ofertas (10 -17 de junio 2022) Adjudicación (23 de junio 2022) 		

Dada la vocación del ejercicio, se espera que la participación de la ciudadanía no se limite a la elección de necesidades; sino que también continúe durante la etapa de seguimiento a las iniciativas ganadoras, razón por la cual se ha dispuesto de información que se puede consultar a través del micrositio web de la Secretaría de Planeación Municipal. En el mismo se relaciona actualmente el nombre del proyecto, el estado del mismo (en formulación, en ejecución, finalizado), la cantidad de votos, que obtuvo, el presupuesto asignado a la iniciativa y la ubicación de la intervención. Link: <https://planeacion.palmira.gov.co/construyendo-con-vos-qas/>

Por otro lado, para la vigencia 2022, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Participación Comunitaria se encuentra en la fase de alistamiento institucional (cabe recordar, tal como se informó el año anterior, que el ejercicio consta de tres fases: a) alistamiento institucional b) participación, socialización y elección c) ejecución y seguimiento) para el ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo Local “Construyendo con Vos” de la vigencia 2022. En el mismo se atenderán las 8 comunas restantes, que son: Rurales 8, 10, 12, 13 y Urbanas: 2, 3, 4, 6.

El insumo resultante de la fase de alistamiento institucional es la ficha de caracterización de cada comuna (denominadas fichas socioeconómicas), que contiene, por un lado, un diagnóstico cuantitativo que relaciona las cinco dimensiones del índice de pobreza multidimensional (IPM) e indicadores relacionados con la movilidad y la seguridad para cada comuna; y por otro lado, un diagnóstico cualitativo, producto de las múltiples estrategias de participación adelantadas por la Administración municipal (Gobierno al Barrio, Gobierno al Campo, recorridos territoriales, mesas de diálogo del paro nacional, visitas institucionales y Plan de Desarrollo) que permite revisar las necesidades expuestas por la ciudadanía a la luz de instrumentos de planeación como el Plan Indicativo, con el que se verifica en un primer momento el estado de viabilidad de las mismas, para después una revisión a profundidad de la dependencia que es responsable de la ejecución de las mismas.

Esta etapa, que finaliza en el mes de junio de 2022, de manera previa al inicio de los talleres participativos, también contiene: a) la elaboración de la metodología para llevar a cabo los talleres de priorización, b) la construcción de la estrategia de convocatoria y c) la instalación de capacidad técnica en los enlaces designados por cada dependencia participante.

Dichas actividades de alistamiento institucional se encuentran finalizando, dado que pronto iniciará la fase de participación, socialización y elección 2022; mientras, de manera paralela, se adelanta la fase de ejecución y seguimiento de los proyectos ganadores de la vigencia 2021.

A continuación se relaciona el cronograma de actividades de la primera etapa (talleres de priorización) de la fase de *Participación, socialización y elección* para la vigencia 2022:

- b) Cronograma del programa de Presupuesto para el Desarrollo Local en las comunas pendientes.

Tabla No. 1. Cronograma para talleres de priorización por comuna participante – vigencia 2022

Comuna		Fecha
Urbanas	2	Julio 6 de 2022
	3	Julio 5 de 2022
	4	Junio 29 de 2022
	6	Junio 30 de 2022
Rurales	8	Julio 7 de 2022
	10	Julio 8 de 2022
	12	Julio 9 de 2022
	13	Julio 9 de 2022

Por último, se presenta el presupuesto asignado a cada una de las comunas participantes de la vigencia 2022:

- c) Cuadro de inversión a desarrollarse en las comunas faltantes en el programa Presupuesto para el Desarrollo Local (presupuesto estimado por comuna).

Tabla No. 2. Presupuesto asignado por comuna – vigencia 2022

Comuna		Presupuesto
Urbanas	2	\$ 356.670.393,42
	3	\$ 328.929.848,43



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

OFICIO

Rurales	4	\$ 330.332.479,51
	6	\$ 364.577.856,98
	8	\$ 405.868.912,82
	10	\$ 397.939.105,70
	12	\$ 377.499.277,55
	13	\$ 398.182.125,59

Atentamente,

MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO
Secretaria de Planeación

Proyectó: Valentina Morales Ospina – Contratista *Valentina Morales O*
Revisó: John Jairo Delgado Echeverri – Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica
Aprobó: Martha Cecilia Gualteros Castro – Secretaria de Planeación