



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCION DE CONTRATACION



ASIGNACION DE RIESGOS

ACTA DE AUDIENCIA DE REVISION DE RIESGOS

Licitación Pública No. MP- DI-LP- OP-012-2016

cuyo objeto es: MANTENIMIENTO – BACHEO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”.

OBJETO:

Audiencia de Revisión de Riesgos del Licitación Pública No. MP- DI-LP- OP-012-2016

LUGAR:

Despacho del Director de Contratación de la Secretaria Jurídica de la Alcaldía Municipal – Calle 30 con Carrera 29 Esquina Edificio Camp- Séptimo Piso - Palmira.

FECHA:

17 de noviembre de 2016.

HORA:

9:30 am.

Siendo la fecha y hora señalada, nos encontramos reunidos en la Dirección de Contratación de la Secretaria Jurídica, para dar inicio a la presente audiencia de revisión de riesgos del Licitación Pública No. MP- DI-LP- OP-012-2016, de conformidad con lo señalado en cronograma.

Presentación de los asistentes tanto por parte de la Dirección de Contratación de la Secretaria Jurídica como de las personas interesadas en la presente Licitación Pública

Por la Dirección de Contratación

Olmedo de Jesus Ortiz Acevedo
Adriana Isabel Rojas
Carlos Fernando Agudelo

Director de Contratación
Abogada contratista
ingeniero Civil

Por la Veeduría Ciudadana

No hubo asistencia de ninguna persona

Por Terceros Interesados

No hubo asistencia de ninguna persona

Lectura de asignación de riesgos por parte de la Dirección de Contratación de la Secretaria Jurídica. En la ejecución del contrato producto del presente proceso, pueden llegar a presentarse riesgos previsibles que afectan la carga económica o financiera de

Centro Administrativo Municipal de Palmira -
CAMP





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCION DE CONTRATACION



ASIGNACION DE RIESGOS

las partes, que en virtud del artículo 4º de la ley 1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada ejecución del contrato y la finalidad de las partes en la contratación, para efectos de este proceso de selección se tipifican los siguientes definiciones:



ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -
CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2258



ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
Análisis de riesgos técnicos												
01	G	I/E	E	RO	VARIACION DE CANTIDAD En la obra de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades.	moderado	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio de Palmira	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.
02	G	Int/Ext	E	RO	VARIACION EN LAS CANTIDADES DE PRECIOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios unitarios. Se pueden presentar variaciones en los diseños planteados inicialmente.	moderado	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio de Palmira	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.
03	Es	In	E	RO	FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Moderado	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Se hará seguimiento por parte de la interventoría. Se exigirá mano de obra calificada.

ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
04	Es	In	E	RO	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo.	Insignificante	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.
05	Es	In	E	RO	PROCESO CONSTRUCTIVO Pueden ocurrir fallas en el proceso constructivo.	Moderado	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.
06	Es	In	E	RO	DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS O DETERIORO DE OBRAS EJECUTADAS Y AUN NO RECIBIDAS. Trabajos, fallos en las redes y se ocasionen daños.	menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá la póliza de estabilidad al contratista.
07	Es	I	E	RO	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá póliza de cumplimiento por parte del contratista. (Interventoría)

ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
08	Es	I	E	RO	CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS En el caso de que la ola invernal no permita continuidad a las labores.	menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se tendrá un plan de contingencia por parte del contratista.
09	Es	I	E	RO	ACCIDENTES Y/O MUERTE DEL PERSONAL DEL PROPONENTE Desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de eficiencia del Sistema de Seguridad Industrial de la obra.	menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	La interventoría exigirá el cumplimiento de la norma con salud ocupacional y seguridad industrial
10	Es	I	E	RO	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS En el caso que en el proceso de ejecución de la obra se vean afectados los bienes de terceros	Menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se exigirá la póliza de responsabilidad civil contractual.
11	Ge	In	E	RO	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Posible	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad contractual.

ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
12	Es	E	E	RE	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y insumo para la ejecución de la obra; o por salida del mercado del insumo o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Alta	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	de calidad acorde con el proyecto y prever en la propuesta un plan de contingencia para mitigar
13	Es	E	E	RR	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al contratista o por deficiente programación de la ejecución de la obra	Menor	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo
Análisis de riesgos – Ambiental												
14	Es	E	E	RA	Ausencia o incumplimiento lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución de las obras.	Alta	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo para la obra
Análisis de riesgo legal y regulatorio												
15	Es	E	E	RR	CAMBIOS NORMATIVOS. Efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	Menor	2	2	4	Riesgo bajo	El municipio	Ajustar el contrato a las normas actuales

ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
16	General	I	PS	RO	RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso licitatorio	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	El Municipio y Oferentes	El riesgo será asumido por el oferente, cualquier circunstancia que ocurra en el proceso licitatorio, cualquier circunstancia que ocurra en el proceso de contratación en el proceso licitatorio.
17	General	E	S	RO	RIESGO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.	Mayor	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	El riesgo será asumido por el oferente.
18	General	E	C	RO	Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El riesgo será asumido por el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá el sobrecosto alguno ocasionado por dicha demora.
19	General	E	E	RO	Falta de Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos.	Moderado	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio	A través de la interinstitucional se establecerá canales de comunicación.

ASIGNACION DE RIESGOS

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
20	Ge	E	E	RO	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho.	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La interventoría hará seguimiento a esta obligación contractual. Igualmente se exigirá al contratista, garantía que ampare este
Análisis de Riesgo Social												
21	Ge	E	E	RSP	RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La interventoría hará seguimiento a esta obligación contractual. Igualmente se exigirá al contratista, garantía que ampare este
Análisis financiero												
22	Es	E	Ej	RF	Los efectos derivados de variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	
Análisis económico												



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCION DE CONTRATACION



ASIGNACION DE RIESGOS


Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
23	Es	E	Ej	RE	Efecto originado por fluctuación de los precios de los insumos, debastecimiento de insumos o equipos.	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	

Se deja constancia que no hubo interesados presentes en la audiencia, por lo tanto la entidad ratifica todos y cada uno de los riesgos asignados en los pliegos definitivos.

La entidad deja constancia que hasta la fecha no se presentó ninguna solicitud de audiencia de aclaración de pliegos, por tal motivo ésta no se realiza.

Dada en la ciudad de Palmira, a los Diecisiete (17) día del mes de noviembre de 2016.


OLMEDO DE JESUS ORTIZ ACEVEDO
Director de Contratación


ADRIANA ISABEL ROJAS
Abogada Contratista


CARLOS FERNANDO AGUDELO
Ingeniero Civil

